

Arbeitsbericht Typ Presto

Gesamtzählerstand: 50 Brühungen (nach Testlauf und Dichtigkeitsprüfung)

Arbeitsplatz / Tisch-Nr.: 2

Beschreibung

Detaillierte Ausstattungsmerkmale lt. der Angebotsbeschreibung!

An dem Gerät wurde eine **komplette** Revision durchgeführt und unten aufgeführte Teile erneuert bzw. revidiert. Es wurde ein Softwareupdate durchgeführt und das Mahlwerk justiert, sowie mittels Software neu eingelernt. **Das Gerät ist komplett kalkfrei!**

Testläufe und Prüfung auf Dichtigkeit und einwandfreie Funktion wurde durchgeführt.

Eine komplette Kabelbaumprüfung wurde durchgeführt!

Das Gerät ist **komplett** gereinigt und desinfiziert, es befindet sich **kein** Schmutz oder irgendwelche Milchrückstände an und im Gerät!

Der technische und optische Zustand entspricht annähernd einem Neugerät!

Teileauflistung

Seite 1 von 3

Artikelbezeichnung	Stück
Wassertank	1
Abdeckung Entspannrohr	1
TetraPack Abdeckung	1
TetraPack Fach	1
Tropfschale	1
Schwimmer Tropfschale	1
Satzkasten, Tresterbehälter	1
rechte Seitenblende mit Chromeleiste	1
linke Seitenblende mit Chromeleiste	1
Aufkleber grau, rechts unten, Rahmen	1
Aufkleber grau, links unten, Rahmen	1
kompl. Maschinendeckel	1
Multitool	1
Messing Stutzen Wassertank	1
Wassereinlaufgruppe kompl.	1
Druckminderer	1
Magnetventil	1
Pumpe	1
Messing Winkelanschluss von Pumpe zu Flexschl.	1
DFM / FlowMeter	1
Muffe Tropfschale inkl. Abwasserschlauch	1
Temperaturfühler HW-Boiler	1
Thermostat HW-Boiler	2
Silikon- Schutzabdeckung Thermostat	2
kompl. Rohrverteiler Magnetventil	1
kompl. Anschlußrohr, Kaltwasserspeisung, Zulauf HW-Boiler	1
kompl. Anschlussrohr 16 bar Sicherheitsventil	1
16 bar Sicherheitsventil	1
Magnetventil Schoko + Spule	1
Magnetventil, Brühventil + Spule	1
Magnetventil Heißwasser + Spule	1
Magnetventil Wasserzuspeisung DA-Boiler + Spule	1

weiter auf Seite 2

Artikelbezeichnung	Stück
DA-Boiler	1
Temperaturfühler DA-Boiler	1
Thermostat DA-Boiler	2
Silikon- Schutzabdeckung Thermostat	2
kompl. Anschlußrohr, Wasserspeisung, Zulauf DA-Boiler	1
Füllstandselektrode	1
12 bar Sicherheitsventil	1
kompl. Anschlußrohr für Cappuccinoventil	1
Magnetventil Cappuccino + Spule	1
Netzteil	1
Heizungsrelais	1
Lüfter, Ventilator Abluft	1
Steuerung mit neuer Software	1
Batterie Steuerung	1
Abdeckung Steuerung	1
Touch- Glasfront / Frontblende	1
Schieber Produktbeschriftung	2
Beschriftung Frontblende	2
Mühlenmotor - Espresso	1
Mahlscheiben Espresso-Mühle	1
Bohnenbehälter Espresso	1
Bohnenbehälter Café Crème	1
Eingreifschutz	3
Verschlussplatte Bohnenbehälter	2
Dichtungsring Mahlwerk zu Maschinendeckel	2
Mühlenmotor - Café Crème	1
Mahlscheiben Café Crème-Mühle	1
Brüheinheit, Brühgruppe kompl.	1
Motor Brühgruppe	1
Zahnrad, Mitnehmer für Spindel Brühgruppe	1
Adaper für 4mm Steckanschluss	1
90° Steckanschluß 4/4	1
Adapter seitlich, für Wasserzulauf Brühgruppe	1
Magnetventil, Entspannventil	1
Y-Steckanschluss Entspannventil	1
Kaffee-Auslauf	1
kompl. Führung Kaffeeauslauf	1
Anschluss Schoko	1
kompl. Dampfdüse Auslaufführung	1
Y-Steckanschluss 4/4/4 Kaffeeauslauf	1
Milchansaugschlauch	1
Stützfeder Milchansaugschlauch	1
Milchansaugdüse weiß	1

Artikelbezeichnung	Stück
Mixermotor kompl.	1
Mixerbecher	1
Schokobehälter	1
Getriebemotor Schoko / Topping	1
Entstörplatte Getriebemotor + Mixermotor	2
Wasseranschluss Mixerbecher	1
Stützfeder Schokoschlauch	1
Schokoschlauch, Silikonschlauch	1
alle Abluftschläuche	3
1,5m Abwasserschlauch	1
90° Winkel Abwasserschlauch	1
2m Edelstahl-Flexschlauch, Wasserzulauf, 3/8"ÜM inkl. Dichtungsringe	1
alle Steckanschlüsse in der Maschine	1 Set
alle Silikonschläuche in der Maschine	1 Set
alle Schläuche in der Maschine	3 Sets
alle O-Ringe / Dichtungen	1 Set
diverse Kabelbinder und Schrauben	2 Set
Schutzhülle Kabelstecker 6.3	1 Set
Schutzhülle Kabelstecker 4.8	1 Set
Steckkontakte Maschinendeckel, LED usw.	je 1 Set
Steckkontakte 6.3	1 Set

nachfolgend Maschinenbilder vom Innenleben

Siehe Seite 4 bis 6





