

Arbeitsbericht WMF Presto / Selecta 11329

Gesamtzählerstand: 28 Brühungen (nach Testlauf und Dichtigkeitsprüfung)

Arbeitsplatz / Tisch-Nr.: 1

Beschreibung

Detaillierte Ausstattungsmerkmale lt. der Angebotsbeschreibung!

An dem Gerät wurde eine komplette Revision durchgeführt und unten aufgeführte Teile erneuert und revidiert. Es wurde ein Softwareupdate durchgeführt und das Mahlwerk justiert, sowie mittels Software neu eingelernt. **Das Gerät ist komplett kalkfrei!**

Testläufe und Prüfung auf Dichtigkeit und einwandfreie Funktion wurde durchgeführt.

Eine komplette Kabelbaumprüfung wurde durchgeführt!

Das Gerät ist **komplett** gereinigt und desinfiziert, es befindet sich **kein** Schmutz oder irgendwelche Milchrückstände an und im Gerät!

Teileauflistung

Seite 1 von 3

| Artikelbezeichnung | Stück |
|--|-------|
| Wassertank | 1 |
| Abdeckung Entspannrohr | 1 |
| TetraPack Abdeckung | 1 |
| TetraPack Fach | 1 |
| Tropfschale | 1 |
| Schwimmer Tropfschale | 1 |
| Satzkasten, Tresterbehälter | 1 |
| rechte Seitenblende mit Chromeleiste | 1 |
| linke Seitenblende mit Chromeleiste | 1 |
| Aufkleber grau, rechts unten, Rahmen | 1 |
| Aufkleber grau, links unten, Rahmen | 1 |
| Multitool | 1 |
| Messing Stutzen Wassertank | 1 |
| Wassereinlaufgruppe kompl. | 1 |
| Druckminderer | 1 |
| Magnetventil | 1 |
| Pumpe | 1 |
| Messing Winkelanschluss von Pumpe zu Flexschl. | 1 |
| DFM / FlowMeter | 1 |
| Muffe Tropfschale inkl. Abwasserschlauch | 1 |
| Temperaturfühler HW-Boiler | 1 |
| Thermostat HW-Boiler | 2 |
| Rohrverteiler Magnetventil | 1 |
| Rohr, Kaltwasserspeisung, Zulauf HW-Boiler | 1 |
| Rohrwinkel 16bar Sicherheitsventil | 1 |
| 16 bar Sicherheitsventil | 1 |
| Magnetventil Schoko | 1 |
| Magnetventil, Brühventil | 1 |
| Magnetventil Heißwasser | 1 |
| Magnetventil Schoko | 1 |
| Magnetventil Wasserzuspeisung DA-Boiler | 1 |

weiter auf Seite 2

| Artikelbezeichnung | Stück |
|---|-------|
| Temperaturfühler DA-Boiler | 1 |
| Thermostat DA-Boiler | 2 |
| Rohr, Wasserspeisung, Zulauf DA-Boiler | 1 |
| Füllstandselektrode | 1 |
| 12 bar Sicherheitsventil | 1 |
| Rohrwinkel für Cappuccinoventil | 1 |
| Magnetventil Cappuccino | 1 |
| Heizungsrelais | 1 |
| Lüfter, Ventilator Abluft | 1 |
| Steuerung | 1 |
| Batterie Steuerung | 1 |
| Abdeckung Steuerung | 1 |
| Touch- Glasfront / Frontblende | 1 |
| Schieber Produktbeschriftung | 2 |
| Beschriftung Frontblende | 2 |
| Mühlenmotor - Espresso | 1 |
| Mahlscheiben Espresso-Mühle | 1 |
| Dichtungsring Mahlwerk zu Maschinendeckel | 2 |
| Mühlenmotor - Café Creme | 1 |
| Mahlscheiben Café Creme-Mühle | 1 |
| Brüheinheit, Brühgruppe kompl. | 1 |
| Motor Brühgruppe | 1 |
| Zahnrad, Mitnehmer für Spindel Brühgruppe | 1 |
| Adaper für 4mm Steckanschluss | 1 |
| Adapter seitlich, für Wasserzulauf Brühgruppe | 1 |
| Magnetventil, Entspannventil | 1 |
| Y-Steckanschluss Entspannventil | 1 |
| Kaffee-Auslauf | 1 |
| Anschluss Schoko | 1 |
| Dampfdüse Kaffeeauslauf | 1 |
| Y-Steckanschluss 4/4/4 Kaffeeauslauf | 1 |
| Milchansaugschlauch | 1 |
| Stützfeder Milchansaugschlauch | 1 |
| Milchansaugdüse weiß | 1 |
| Mixermotor kompl. | 1 |
| Mixerbecher | 1 |
| Getriebemotor Schoko / Topping | 1 |
| Entstörplatine Getriebemotor + Mixermotor | 2 |
| Wasseranschluss Mixerbecher | 1 |
| Stützfeder Schokoschlauch | 1 |
| Schokoschlauch, Silikonschlauch | 1 |

| Artikelbezeichnung | Stück |
|---|----------|
| alle Abluftschläuche | 3 |
| 1,5m Abwasserschlauch | 1 |
| 90° Winkel Abwasserschlauch | 1 |
| 2m Edelstahl-Flexschlauch, Wasserzulauf, 3/8"ÜM | 1 |
| alle Steckanschlüsse in der Maschine | 1 Set |
| alle Silikonschläuche in der Maschine | 1 Set |
| alle Schläuche in der Maschine | 3 Sets |
| alle O-Ringe / Dichtungen | 1 Set |
| diverse Kabelbinder und Schrauben | 2 Set |
| Schutzhülle Kabelstecker 6.3 | 1 Set |
| Schutzhülle Kabelstecker 4.8 | 1 Set |
| Steckkontakte Maschinendeckel, LED usw. | je 1 Set |
| Steckkontakte 6.3 | 1 Set |

Nachfolgend Bilder von der Revision - Innenleben











